

附件 5

项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：

填报日期：2025 年 8 月 23 日



一、基本情况

（一）项目概况。麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目为麻章区 2023 年重点建设项目，项目建设范围包含现代农业花卉产业园区配套设施建设和水塘村、洋溢村、大路前村、林屋村、甘林村等 5 条自然村乡村基础设施建设。主要建设内容为新建供水管网约 9887m，供电管线约 12785m，新增排水管道 38337m、检查井约 1835 座、污水处理站 4 座，修建周边乡村路网 53282 m²，路灯 819 盏，停车位 140 个，充电桩 66 座，户外大型广告牌 12 个、小型广告牌 755 个。项目建设完成后可以大大完善花卉产业园基础设施建设以及极大改善周边村民生活环境、提高村民生活质量，以及带动花卉产业园的产业发展，提高招商引资成效。目前主要施工内容为花卉产业园区的排水工程、电力管道工程，以及林屋村的部分排水管道及道路工程。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。2024 年绩效目标为完成麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目 95%建设进度。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

1. 自评结论：按上级要求，绩效目标为完成麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目 95%建设进度。

2. 自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

1. 资金到位情况。2024 年度项目新增债券资金 6000 万元。

2. 资金执行情况。2024 年度项目已支出 46236004.62 元。

3. 资金管理情况。2024 年度项目新增债券资金 6000 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按上级完成麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目 95%建设进度。

2. 效益指标完成情况。投入 46236004.62 元债券资金开展项目建设，完成建设项目 95%建设进度。

3. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

一是项目涉及村庄土地较分散，权属不清，导致建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证无法及时办理。

六、改进意见

一是积极进行跨部门协调，争取及时办理相关证件，保障工

程顺利进行。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于 2024 年项目情况。