

附件 5

项目支出绩效自评报告

(参考格式)



项目名称：麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：

填报日期：2026 年 8 月 1 日

一、基本情况

(一)项目概况。项目总投资 18500 万元，主要建设内容为：

(1)新建管径 DN300-DN600 排污管网约 55 千米，配套建设检查井约 2750 座。范围包括赤岭村、鸭曹村等 19 个村（居）委会 40 个自然村。(2)新建农村污水处理站 18 个，范围包括花村、龙井村等 9 个村（居）委会 17 个自然村。(3)新建硬底化道路长度约 54 千米，范围包括水粉村、后坡村、大塘村等 42 个自然村。(4)新建相关配套基础设施，包括充电桩 100 套、公共停车位 500 个、垃圾收集场 18 个、广告牌 30 个等。

(二)2025 年项目施工进度达 70%，并完成 2025 年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

1.自评结论：按要求完成项目施工进度 70%，并完成 2025 年债券资金支出任务。

2.自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。2025 年度项目新增债券资金 5420 万元。

2. 资金执行情况。2025 年度项目新增债券资金 5420 万元已按上级要求支出完毕。

3. 资金管理情况。2025 年度项目新增债券资金 5420 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按要求完成项目施工进度 70%，并完成 2025 年债券资金支出任务。

2. 效益指标完成情况。投入 5420 万元债券资金开展项目施工工作。

3. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：根据债券资金下达情况，结合工作实际合法合规科学支出。

存在问题：债券资金仅满足部分施工工作面开展，不足以让项目施工全面铺开，存在债券资金缺口，且后续资金下达较迟。

六、改进意见

建议主管部门尽快下达后续建设债券资金，保障项目顺利推进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于 2026 年项目情况。

