

项目支出绩效自评报告

项目名称：政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：湛江市麻章区城市管理和综合执法局

填报日期：2026 年 8 月 20 日



一、基本情况

（一）该项目为政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程，该项目建设范围为政通东路的麻章体育中心至湛江大道段，道路长度为 284 米，宽度为 50 米。建设内容主要包括道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程等。施工建设期 8 个月。

本年度本项目工程估算投资约 4987.49 万元，2025 年年初计划安排 1120 万元，调整计划安排资金 358.62 万元。

（二）总体目标：为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。

（三）阶段性目标：为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。基本完成相关费用支付。

二、绩效自评工作开展情况

通过对 2025 年政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程资金使用情况绩效评估，项目资金的投入产出绩效、了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，同时，为以后年度预算安排管理提供重要依据。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、绩效自评结果

2025 年政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程自评结论：自评分数 100 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。

从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，已完成项目投资 358.62 万元，为项目工程款。

基本指标评价分析表

序号	基本指标	资金
1	资金到位率	100%
2	资金使用率	100%
3	支出效果率	100%

2. 绩效目标管理情况。

根据项目绩效目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定，规划是能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构，组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设达到预定目标。

3. 事项管理情况。

为保障政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程规

范推进，项目实施单位结合工程特点及地方相关规定，建立了涵盖项目招投标、合同管理、质量安全、资金使用、进度管控、档案管理等方面的制度体系，明确各环节责任主体、操作规范及奖惩机制，制度框架完整，可操作性较强，为项目顺利实施提供了制度支撑。

项目实施过程中，严格按照既定制度开展各项工作：招投标环节严格遵循公开、公平、公正原则，通过规范流程选定施工、监理等单位，相关资料完整可查；合同签订前进行合规性审核，明确双方权利义务及违约责任，执行中定期核查合同履行情况；

质量安全管理方面，监理单位按制度要求进行巡查和资料汇总，对隐蔽工程实行旁站监理，发现问题及时签发整改通知；资金支付严格执行审批流程，依据工程进度、验收结果及合同约定拨付，未出现违规支付情况；档案管理指定专人负责，同步收集整理工程资料，确保文件齐全、归档规范。整体来看，制度执行到位，未发生因制度缺失或执行不力导致的重大问题。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

资金到位率 100%，资金使用率 100%，项目按期施工率 100%，造价符合标准率 100%。

2. 效益指标完成情况。

该项目是落实城市总体规划的需要。项目的建设符合国家产业政策要求，通过对现有基础设施进行改造，盘活存量土地，为麻章的城市从而加快麻章区经济的发展注入新的活力。同时由于

项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。通过本项目的建设，对加快麻章城区经济发展，优化区域经济布局具有重要意义。

该项目建设期间服务对象周边群众满意率 90%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

为了提高施工质量和效率，明确“规范管理，强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一”的指导思想，遵守国家的有关法律法规，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严格把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。经常组织各参建单位代表召开工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前期施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一步的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

为按期保质完成此项工程，各责任单位各司其职，克服重重困难，排除干扰，精心组织，加班加点工作。为加强施工现场管理，区城市综合管理局除派驻项目负责人常驻现场管理外，该局坚持每天巡查，重要时段增派两名工程技术人员加强管理。分管

领导坚持每天巡查一次，发现问题及时协调解决，分管领导除每天到工地外，坚持小结前段工作，布置新的任务，并及时研究解决施工中的问题。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。绩效自评可在局网站信息公开专栏公开。