

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：麻章区太平镇农村污水治理项目

评价年度：2024

评价单位（公章）：

填报日期：2025年8月13日





一、基本情况

(一) 项目概况。太平镇下辖的 1 个社区和 18 个行政村进行农村污水整治，建设内容为：1. 建设排污管网总长约 129550m；2. 建设污水处理设施 53 套，总处理规模为 4900m³/d；3. 村道路硬底化面积约 515100 m²，配套广告牌；4. 建设停车位约 540 个，总面积约 19200 m²，配套充电桩、广告牌。项目建设完成后可以太平镇农村污水治理能力，改善乡村人居环境，推进实施乡村振兴战略，进一步提升群众获得感和幸福感。目前主要施工内容为太平镇农村污水治理项目进场施工。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。2024 年绩效目标为完成项目进场施工，并完成 2024 年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对我镇污水治理工作要求，2024 年需完成污水治理覆盖率 80%以上，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成乌塘村、上店村、南山下村等 14 条村的道路、管网、处理池的建设，成功达成本年度的工作目标，各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

1. 自评结论：根据上级对我镇污水治理工作要求，2024 年需

完成污水治理覆盖率 80%以上，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成乌塘村、上店村、南山下村等 14 条村的道路、管网、处理池的建设，完成本年度的工作目标，并完成 2024 年债券资金支出任务。

2. 自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。

（1）. 资金到位情况。2024 年度项目新增债券资金 5700 万元。

（2）. 资金执行情况。2024 年度项目新增债券资金 5700 万元已按上级要求于 2024 年 11 月下旬支出完毕。

（3）. 资金管理情况。2024 年度项目新增债券资金 5700 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

2. 绩效目标管理情况。

（1）. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2024 年债券资金支出任务。

（2）. 效益指标完成情况。投入 5700 万元债券资金开展项目建设。

（3）. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 100%

3. 事项管理情况。



本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2024 年债券资金支出任务。

2. 效益指标完成情况。投入 5700 万元债券资金开展项目建设。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

该项目已于 2024 年 11 月下旬按时完成 2024 年债券支出任务，但因目前债券申请政策调整，该项目在发改及财政部门多次指导调整优化后，批复资金较少，导致项目前期建设资金紧张，施工进度缓慢。

六、改进意见

建议区发改和财政部门加强对该项目债券资金申报指导，并积极向上级主管部门沟通协调，争取尽快批复 2025 年债券资金申报，同时延长资金使用时间，以应对项目实施过程中遇到的突发或难以解决的问题导致工程进度延误时，给予时间协调解决，确保项目资金能合理支出。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。