项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章区湖光镇乡村示范带建设项目

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：湛江市麻章区湖光镇人民政府

填报日期：2025 年 8 月 18 日

一、基本情况

(一)项目概况。麻章区湖光镇 12 个村委会、28 条自然村的基础设施改造及农研旅特色产业园等相关配套设施,建设内容包括:新增或维修排污管网 DN300 管道 49200m、DN600 管道 23700m、检查井 1700 座,村内村道主道硬底化 87400m²,新建停车场 25000m² 和充电桩 150 个,新建污水处理站 28 座及建设垃圾处理设施 25 座,建设便民驿站,打造红树林生态保护旅游示范带、旅游配套设施 2000m²,设立户外广告牌 5 个等。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。2024 年绩效目标为完成项目进场施工,并完成 2024 年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对我镇乡村振兴示范带工作要求,2024 年目标 1:加快项目一期建设,及时调处化解矛盾纠纷,积极营造良好施工环境,确保项目顺利推进,确保按时按质完成建设任务。目标 2:加快推进项目二期建设,争取 12 月底完成项目二期 30%总工程量建设工作。

结合项目实际建设情况和资金支出情况,由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下:总分一般设置为 100 分,等级一般划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

(一)自评结论:根据上级对我镇乡村振兴示范带工作要求,

2024 年需完成项目二期 30%总工程量建设工作，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成本年度的工作目标，并完成 2024 年债券资金支出任务。

(二) 自评分数：95 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

(一) 资金管理过程情况

1、资金管理情况

(1) 资金到位情况。2024 年度项目新增债券资金 4752.153419 万元。

(2) 资金执行情况。2024 年度项目新增债券资金 4752.153419 万元已按上级要求于 2024 年 11 月下旬支出完毕。

(3) 资金管理情况。2024 年度项目新增债券资金 4752.153419 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

2. 绩效目标管理情况。

(1) 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2024 年债券资金支出任务。

(2) 效益指标完成情况。投入 4752.153419 万元债券资金开展项目建设。

(3) 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%

3. 事项管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 绩效目标完成情况(结合项目实际,可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1、产出指标完成情况。按上级要求进场施工,并完成2024年债券资金支出任务。

2、效益指标完成情况。投入4752.153419万元债券资金开展项目建设。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

该项目已于2024年12月下旬按时完成2024年债券支出任务,但因目前债券申请政策调整,该项目在发改及财政部门多次指导调整优化后,批复资金较少,导致项目建设资金紧张,施工进度缓慢。

六、改进意见

建议区发改和财政部门加强对该项目债券资金申报指导,并积极向上级主管部门沟通协调,争取尽快批复2025年债券资金申报,同时延长资金使用时间,以应对项目实施过程中遇到的突发或难以解决的问题导致工程进度延误时,给予时间协调解决,确保项目资金能合理支出。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定,在规定范围内公开。