

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称：湛江市麻章区麻章镇人民政府										金额单位：万元		
基本情况	项目名称	麻章区麻章镇乡村振兴基础设施补短板建设项目				评价年度	2025		评价金额	5420		
	联系人	郑海江				联系电话	13902501487		联系邮箱			
	实施文件依据					项目级次	一级					
资金情况	资金安排情况	5420										
	实际分配	区本级	5420		转移支付至下级							
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	5420		转移支付至下级						
	绩效目标情况	预期总体目标	完成麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目70%建设				是否如期实现预期总体目标	完成麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目70%建设进度				
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
一级指标	二级指标		三级指标		权重(%)							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计算得分。	1.预算资金预算执行通报；2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
		绩效目标管理	10	目标合理性	10			10		反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。	
		事项管理	5	监督有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.预算资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。	
成本指标	10	经济成本指标	4	预算资金控制有效性	4	有效控制	有效控制	4		债券资金支出进度与管网铺设、路面硬化形象进度不匹配的，视情况扣分。	1.债券发行文件及公告；2.施工进度月报及支付证书。	
		社会成本指标	3	社会影响控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		引发群体事件或媒体曝光的，视情况分。	12345派单及回复记录。	
		生态环境成本指标	3	生态环境控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		环保目标完整规范，与施工内容、政策关联匹配，涵盖关键环保要求。不符合的视情况扣分。	1.环保部门/监理通报文件；2.施工环保专项方案；3.检查记录台账。	
产出	35	数量指标		支持行政建设数量（个）		10	10	12				
		质量指标	各项指标权重=35/指标总数	工程质量	各项指标权重=35/指标总数	符合国家、省、市标准要求	符合国家、省、市标准要求	11.5				
		时效指标		债券资金支付及时性		及时	及时	11.5				
效益	35	经济效益指标		内部收益率、投资回收期		优于行业值	优于行业值	7				
		社会效益指标		改善生活环境		明显	明显	7				
		生态效益指标	各项指标权重=35/指标总数	生态环境的改善	各项指标权重=35/指标总数	明显	明显	7				
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平		明显	明显	7				
		满意度指标		项目所在地居民满意度		> 90%	> 90%	7				
合计	100		100		100			100				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题： 1.施工进度较慢，进度不及预期						改进措施： 1.要求施工单位加强施工人员设备力量，监理单位加强施工						