

附件 5

项目支出绩效自评报告
(参考格式)

项目名称：麻章朝明片区美食文化一条街工程

评价年度：2025 年度

评价单位

填报日期：2026 年 8 月 1 日



一、基本情况

(一) 项目概况。麻章朝明片区美食文化一条街工程的项目计划总投资为 16739 万元，于 2021 年 11 月 11 日审批立项，原设计为：以具有麻章特色的麻章烧猪制作美食文化、旧县雉舞传统文化以及现代体育文化等相结合，采用传统徽派建筑设计理念，打造集美食制作体验、品尝推广、群众文化科普以及文化传承展示等为一体的特色文化美食街。占地面积共 59023 m²，建设内容主要包括：仿古文化建筑工程占地面积 13450 m²，建设古塔、美食品尝体验、推广及文化展示场所等；室外工程占地面积 45573 m²，建设古驿道路长约 1100 米、室外铺装工程、电气通讯工程等。项目施工于 2022 年 7 月 26 日由(主)太平洋建设集团有限公司(成)广东电白建设集团有限公司中标，中标价为 1.38 亿元，计划 2025 年底完成阶段性施工。按合同约定，需支付预付款约 2556 万元，但届时因债券资金账户余额仅有 10674671.74 元，经与施工方协商同意后先支付预付款 10674671.74 元，后续债券资金下达后补齐相关资金。施工方于 2022 年 8 月进场施工，但因相关债券资金政策调整、财政资金困难等客观原因影响，项目自 2022 年 10 月至 2026 年 6 月经历长时间停工。因项目通行性受限，周边村民及学校学生反响强烈，偶有舆情发生，被省、市相关部门列为原市长任期履行经济责任情况审计发现问题整改重点项目。

为妥善解决项目建设历史遗留问题，经区委、区政府研究，按照《湛江市人民政府关于印发湛江市市级政府投资管理办法的通知》(湛府〔2024〕14 号)将原项目建设规模做压减调整，主要实施道路、室外管道(排水、排污、供水)以及地面停车场等

基础设施建设。调整后的朝明路项目总投资 1581 万元，道路总长约 1200 米，呈椭圆形实施，单向两车道。

(二) 2025 年项目基本完成通信迁改任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

1. 自评结论：按要求完成项目通信迁改工程
2. 自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。2025 年度项目新增债券资金 500 万元。
2. 资金执行情况。因项目规模调整，暂未支付相关资金。
3. 资金管理情况。2025 年度项目新增债券资金 500 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规留存项目建设。

按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规留存项目建设。

(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。因项目规模调整，暂未支付相关资金。
2. 效益指标完成情况。因项目规模调整，暂未支付相关资金。
3. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：根据债券资金下达情况，结合工作实际合法合规科学支出。

存在问题：债券资金仅满足部分施工工作面开展，不足以让项目施工全面铺开，存在债券资金缺口，且后续资金下达较迟。

六、改进意见

建议主管部门尽快下达后续建设债券资金，保障项目顺利推进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在镇公示栏公开，并应用于2026年项目情况。