

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	麻章区太平镇农村污水治理项目		评价年度	2025	评价金额	1200
	联系人	何思鹏		联系电话	18316635431	联系邮箱	
	实施文件依据					项目级次	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1200				
		实际分配下达	区本级	1200	转移支付至下级		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1200	转移支付至下级		
	绩效目标情况	预期总体目标	完成污水治理覆盖率100%，并完成2025年债券资金支出任务。		是否如期实现预期总体目标	完成污水治理覆盖率100%，并完成2025年债券资金支出任务。	

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标 原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	5	资金支出率	5					反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	1.预算资金预算执行通报； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20					反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5					各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.预算资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
成本指标	10	经济成本指标	4	预算资金控制有效性	4	有效控制	有效控制	4		债券资金支出进度与管网铺设、路面硬化形象进度不匹配的，视情况扣分。	1.债券发行文件及公告 2.施工进度月报及支付证书
		社会成本指标	3	社会影响控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		引发群体事件或媒体曝光的，视情况分。	12345派单及回复记录
		生态环境成本指标	3	生态环境控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		环保目标完整规范，与施工内容、政策关联匹配，涵盖关键环保要求。不符合的视情况扣分。	1.环保部门/监理通报文件 2.施工环保专项方案 3.检查记录台账
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	支持行政村建设数量（个）		19	19	12			1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府
		质量指标		工程质量	各项指标权重=35/指标总数	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	11.5			
		时效指标		债券资金支付及时性		及时	及时	11.5		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。	

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	麻章区太平镇农村污水治理项目		评价年度	2025		评价金额	1200			
	联系人	何思鹏		联系电话	18316635431		联系邮箱				
	实施文件依据							项目级次			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1200								
		实际分配下达	区本级	1200	转移支付至下级						
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1200	转移支付至下级						
		绩效目标情况	预期总体目标	完成污水治理覆盖率100%，并完成2025年债券资金支出任务。		是否如期实现预期总体目标	完成污水治理覆盖率100%，并完成2025年债券资金支出任务。				
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	内部收益率、投资回收期	各项指标权重=35/指标总数	优于行业值	优于行业值	7		2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		改善生活环境		明显	明显	7			
		生态效益指标		生态环境的改善		明显	明显	7			
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平		明显	明显	7			
		满意度指标		项目所在地居民满意度		≥90%	≥90%	7			
合计：	100		100		100			100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题：该项目已于2025年12月下旬按时完成2025年债券支出任务，但因到位资金较少，导致项目前期建设资金紧张，施工进度缓慢。								改进措施：2026年资金已到位，正在申请支出，由于本项目限定债券额度为1.2亿已全部完成发债，为保障项目进度不烂尾，希望上级部门协助积极争取更多资金完成项目的建设。			

