

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2024年白云区对口帮扶麻章区帮扶资金助力“百千万工程”建设人才公寓项目	评价年度	2025	评价金额	167.907253
	联系人	苏德利	联系电话	13809752648	联系邮箱	
	实施文件依据				项目级次	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	167.907253			
		实际分配下达	区本级	167.907253	转移支付至下级	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	167.907253	转移支付至下级	
	绩效目标情况	预期总体目标	完成项目进场施工，并完成2025年资金支出任务。	是否如期实现预期总体目标	完成项目进场施工，并完成2025年资金支出任务。	

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20		反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。
		事项管理	5	监管有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
成本指标	10	经济成本指标	4	预算资金控制有效性	4	有效控制	有效控制	4		资金支出进度与形象进度不匹配的，视情况扣分。	施工进度月报及支付证书
		社会成本指标	3	社会影响控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		引发群体事件或媒体曝光的，视情况分。	12345派单及回复记录
		生态环境成本指标	3	生态环境控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		环保目标完整规范，与施工内容、政策关联匹配，涵盖关键环保要求。不符合的视情况扣分。	1. 环保部门/监理通报文件 2. 施工环保专项方案 3. 检查记录台账
		数量指标		支持人才公寓建设数量(个)		1	1	12			

项目绩效自评指标评分表												
填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府												
金额单位：万元												
基本情况	项目名称		2024年白云区对口帮扶麻章区帮扶资金助力“百千万工程”建设人才公寓项目		评价年度		2025		评价金额		167.907253	
	联系人		苏德利		联系电话		13809752648		联系邮箱			
	实施文件依据								项目级次			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		167.907253								
		实际分配下达		区本级		167.907253		转移支付至下级				
	资金使用情况	实际支出金额		区本级		167.907253		转移支付至下级				
		绩效目标情况		预期总体目标		完成项目进场施工，并完成2025年资金支出任务。		是否如期实现预期总体目标		完成项目进场施工，并完成2025年资金支出任务。		
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出	35	质量指标	各项指标权重=35/指标总数	工程质量	各项指标权重=35/指标总数	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	11.5				
		时效指标		资金支付及时性		及时	及时	11.5				
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	内部收益率、投资回收期	各项指标权重=35/指标总数	优于行业值	优于行业值	7		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。		
		社会效益指标		改善生活环境		明显	明显	7				
		生态效益指标		生态环境的改善		明显	明显	7				
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平		明显	明显	7				
		满意度指标		项目所在地居民满意度		≥90%	≥90%	7				
合计：	100		100		100			100				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题： 无						改进措施： 无						

