



项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市财政局关于预下达 2025 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知（太平镇老旧小区综合改造工程）

评价年度：2025

评价单位（公章）：

填报日期：2026 年 8 月 13 日





一、基本情况

(一) 项目概况。建设范围涉及 1 个社区、26 个小区，5472 户居民，主要建设内容：(1)保基本类：50 多条背街小巷改造约 14670m 及新建排水管网约 11720m，6 条支路修建排水管网、人行道等，兴华路升级改造，太平市场公厕重建；(2)提升类建设：道路改造约 1000m、配套排水管网 2000m；沿街设置临时停车位约 758 个；电车充电桩车位 4 处；大型广告 1 座、社区小型广告 20 个、公交停靠站广告及灯箱广告若干；旧市场改造 1500 m²。(3)完善类：改善便民服务设施面积约 1350 m²，档口出租 10 个，设置街道摊位 100 个。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。2025 年绩效目标为完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成 2025 年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对该项目各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效自评结果

1. 自评结论：按要求完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成 2025 年债券资金支出任务。



2. 自评分数：100 分；等级：优。

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。

（1）. 资金到位情况。2025 年度项目新增债券资金 1296.076836 万元。

（2）. 资金执行情况。2025 年度项目新增债券资金 1296.076836 万元已按上级要求于 2025 年 7 月中旬支出完毕。

（3）. 资金管理情况。2025 年度项目新增债券资金 1296.076836 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

2. 绩效目标管理情况。

（1）. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2025 年债券资金支出任务。

（2）. 效益指标完成情况。投入 1296.076836 万元债券资金开展项目建设。

（3）. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 100%

3. 事项管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。



(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2025 年债券资金支出任务。

2. 效益指标完成情况。投入 1296.076836 万元债券资金开展项目建设。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。