



项目支出绩效自评报告

项目名称：麻章区太平镇农村污水治理项目

评价年度：2025

评价单位（公章）：

填报日期：2026 年 8 月 13 日





一、基本情况

(一)项目概况。太平镇下辖的1个社区和18个行政村进行农村污水整治，建设内容为：1.建设排污管网总长约129550m；2.建设污水处理设施53套，总处理规模为4900m³/d；3.村道路硬底化面积约515100 m²，配套广告牌；4.建设停车位约540个，总面积约19200 m²，配套充电桩、广告牌。项目建设完成后可以太平镇农村污水治理能力，改善乡村人居环境，推进实施乡村振兴战略，进一步提升群众获得感和幸福感。

(二)2025年绩效目标为完成污水治理覆盖率100%，并完成2025年债券资金支出任务。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级对我镇污水治理工作要求，2025年需完成污水治理覆盖率100%，截至2025年12月31日，该项目已完成乌塘村、上店村、南山下村等19条村的道路、管网、处理池的建设，成功达成本年度的工作目标，各项建设进度及资金支出情况制定的目标要求，结合项目实际建设情况和资金支出情况，由镇主要领导、项目分管领导、项目具体经办人员、财务人员对项目进行会议评分。评分设置如下：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效自评结果

1.自评结论：根据上级对我镇污水治理工作要求，2025年需完成污水治理覆盖率100%，截至2025年12月31日，该项目已

完成乌塘村、上店村、南山下村等 19 条村的道路、管网、处理池的建设，完成本年度的工作目标，并完成 2025 年债券资金支出任务。



2. 自评分数：100 分；等级：优

四、项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1. 资金管理情况。

（1）. 资金到位情况。2025 年度项目新增债券资金 1200 万元。

（2）. 资金执行情况。2025 年度项目新增债券资金 1200 万元已按上级要求于 2025 年 12 月下旬支出完毕。

（3）. 资金管理情况。2025 年度项目新增债券资金 1200 万元严格按照债券资金支出管理规定，根据上级主管部门指导及要求，合法合规投入项目建设。

2. 绩效目标管理情况。

（1）. 产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2025 年债券资金支出任务。

（2）. 效益指标完成情况。投入 1200 万元债券资金开展项目建设。

（3）. 满意度指标完成情况。按年度目标完成，满意度为 100%

3. 事项管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、

通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。按上级要求进场施工，并完成 2025 年债券资金支出任务。

2.效益指标完成情况。投入 1200 万元债券资金开展项目建设。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

该项目已于 2025 年 12 月下旬按时完成 2025 年债券支出任务，但因到位资金较少，导致项目前期建设资金紧张，施工进度缓慢。

六、改进意见

2026 年资金已到位，正在申请支出，由于本项目限定债券额度为 1.2 亿已全部完成发债，为保障项目进度不烂尾，希望上级部门协助积极争取更多资金完成项目的建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。

