

项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府													
金额单位：万元													
基本情况	项目名称		湛江市财政局关于预下达2025年3月地方政府新增债券转贷资金的通知（太平镇老旧小区综合改造工程）			评价年度		2025		评价金额		1296.076836	
	联系人		徐鸿余			联系电话		13828287058		联系邮箱			
	实施文件依据									项目级次			
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		1296.076836								
			实际分配下达		区本级		1296.076836		转移支付至下级				
	资金使用情况		实际支出金额		区本级		1296.076836		转移支付至下级				
			绩效目标情况		预期总体目标		完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成2025年债券资金支出任务。			是否如期实现预期总体目标		完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成2025年债券资金支出任务。	
指标评分表													
评价指标						评价年度 度预期值	评价年度 度实现值	自评分数	未达标 原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	5	资金支出率	5			5		反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	1.预算资金预算执行通报； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
		绩效目标管理	20	目标合理性	20			20		反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可判定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。		
		事项管理	5	监管有效性	5			5		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.预算资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。		
成本指标	10	经济成本指标	4	预算资金控制有效性	4	有效控制	有效控制	4		资金支出进度与形象进度不匹配的，视情况扣分。	施工进度月报及支付证书		
		社会成本指标	3	社会影响控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		引发群体事件或媒体曝光的，视情况分。	12345派单及回复记录		
		生态环境成本指标	3	生态环境控制有效性	3	有效控制	有效控制	3		环保目标完整规范，与施工内容、政策关联匹配，涵盖关键环保要素。不符合的视情况扣分。	1. 环保部门/监理通报文件 2. 施工环保专项方案 3. 检查记录台账		
		数量指标		太平镇老旧小区综合改造工程建设数量（个）		1	1	12					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市麻章区太平镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市财政局关于预下达2025年3月地方政府新增债券转贷资金的通知（太平镇老旧小区综合改造工程）		评价年度	2025	评价金额	1296.076836
	联系人	徐鸿余		联系电话	13828287058	联系邮箱	
	实施文件依据					项目级次	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1296.076836				
		实际分配下达	区本级	1296.076836	转移支付至下级		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1296.076836	转移支付至下级		
	绩效目标情况	预期总体目标	完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成2025年债券资金支出任务。		是否如期实现预期总体目标	完成项目竣工结算款、工程结算审核费、全过程咨询服务费等工作，并完成2025年债券资金支出任务。	

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	35	质量指标	各项指标权重=35/指标总数	工程质量	各项指标权重=35/指标总数	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	11.5		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		时效指标		资金支付及时性		及时	及时	11.5			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	内部收益率、投资回收期	各项指标权重=35/指标总数	优于行业值	优于行业值	7			
		社会效益指标		改善生活环境		明显	明显	7			
		生态效益指标		生态环境的改善		明显	明显	7			
		可持续影响指标		提升乡村振兴建设水平		明显	明显	7			
		满意度指标		项目所在地居民满意度		≥90%	≥90%	7			
合计：	100		100		100			100			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：
无

改进措施：
无

